

जानकी गाउँपालिका, बाँकेको प्रस्तुतीमा हार्दिक स्वागत छ





जानकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मानपुर, बाँके

आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ को वार्षिक
समिक्षा प्रतिवेदन

पारिचय

लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र बिन्दु तथा प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक र कृषि योग्य स्थल शहर बाँके जिल्लामा अवस्थित जानकी गाउँपालिका पनि एक व्यापारिक तथा अधौगिक क्षेत्रमा प्रचलित ठाउँ हो ।

यसको क्षेत्र सुर्खेत रोड को मनिकापुर एरपोर्ट को सीमाना देखि खजुरा रोड हुँदै साई गाउँ भारत को सीमाना संग जोडेको देखाउछ।

पारिचय

यस गाउँपालिकामा जम्मा वडा ६ वटा रहेको छ र यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ६३.३२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कुल जनसंख्या ४६५३६ रहेको छ जस मध्य पुरुषको जनसंख्या २३३८६ र महिला जनसंख्या २३१५० रहेको छ ।


यस गाउँपालिकाको मुख्य बजार पिप्रहवा चोक र मानपुर मानिन्छ ।

पारिचय

- ❖ गाउँपालिका घोषणा: वि.स.२०७२
- ❖ वडा संख्या : ६
- ❖ क्षेत्रफल : ६३.३२ वर्ग कि.मि.
- ❖ जनसंख्या : ४६५३६
- ❖ घरधुरी : ७२६३

जानकी गाउँपालिका

बाँके



आर्थिक प्रशासन शाखा

आ.व. २०७८/०७९

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

२०७९/०५/३०

प्रस्तुतिकरणका विषयहरू

- संघीय सरकार अनुदान
- प्रदेश सरकार अनुदान
- संघीय सरकारबाट संचालित कार्यक्रम
- राजस्व बाँडफाँड
- आन्तरिक आम्दानी
- जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष

संघीय सरकार अनुदान

क्र .सं	शीर्षकको नाम	स्वीकृत बजेट	निकासा	खर्च	बाँकी
१	समानिकरण अनुदान	१२६९०००००/-	१२६९०००००/-	११,७५,३०,४९८/-	९३६९५०२/-
२	सशर्त अनुदान	२१५७६१०००/-	२१५२६३७००/-	१७३७४४७५१.९३	४१५१८९४८.०७

प्रदेश सरकार अनुदान

क्र.सं.	शीर्षकको नाम	स्वीकृत बजेट	निकासा	खर्च	बाँकी
१	समानिकरण अनुदान	५९९५०००/-	५९९५०००/-	५९६८४५६/-	२६५४४/-
२	सशर्त अनुदान	८५४४०००/-	८५४४०००/-	४१३६७६४/-	४४०७२३६/-
३	समपुरक अनुदान	१५००००००/-	१५००००००/-	६३३८२४१/-	८६६१७५९/-
४	विशेष अनुदान	८००००००/-	८००००००/-	६९४७८५०/-	१०५२१५०/-

संघीय सरकार तथा दाताहरुबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

क्र.सं.	शीर्षकको नाम	स्वीकृत बजेट	निकासा	खर्च
१	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (ज्येष्ठ नागरिका)	१४,६६,२१,७८४ / -	१४१८३१२३८/-	१४१८३१२३८/-

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आम्दानी

क्र. सं.	सरकार	०७८/०७९मा प्राप्त भएको
१	संघीय सरकार (मूल्य अभिवृद्धि र अन्त शुल्क कर)	८,५४,५४,०४५.२६
२	प्रदेश सरकार (सवारी साधन कर)	५९,१४,५२१.४७
३	रोयल्टी	५८,०८०.७६
४	भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क)	५८,५५,८३५.००
जम्मा		<u>९,७२,८२,४८२.४९</u>

આંતરિક આમ્દાની (જ્યેષ્ઠ મહિના સમ્મ)

ક્ર. સં.	શિર્ષક	૦૭૮/૦૭૯ કો અનુમાન	૦૭૮/૦૭૯ સંકલિત રકમ
૧	આંતરિક રાજસ્વ	૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	૧,૬૮,૪૧,૦૦૫.૧૩
૨	ભૂમિ સુધાર તથા માલપોત કાર્યાલયબાટ પ્રાપ્ત હુને (ઘરજગ્ગા રજિષ્ટ્રેશન શુલ્ક)		૫૮,૫૫,૮૩૫.૦૦
૩	બેરુજુ અસુલ		૭,૧૨,૪૬૨.૦૦
			<u>૨,૩૪,૦૯,૩૦૨.૧૩</u>

जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष

क्र .सं	शीर्षकको नाम	स्वीकृत बजेट	निकासा	खर्च	बाँकी
१	प्रशासनिक भवन निर्माण र	४,००,००,०००/-	२,७१,६०,०००/-	२,५२,८५,९६८/-	१८,७४,०३२/-
२	वडा कार्यालयको भवन निर्माण- ५				सम्पन्न

नोट : निकासा हुन बाँकी बजेट १,२८,४०,०००/-

खर्च विवरण / उपलब्धी

क्र.सं.	खाताको प्रकार	जम्मा खर्च
१	चालु खर्च	२८,४३,३३,६६७.५० (८३.६७%)
२	पुँजीगत खर्च	२५,५४,८७,२२५.५० (७७.४६%)
	जम्मा खर्च	<u>५३,९८,२०,८९३.००</u> <u>(८०.५६%)</u>

कृषि शाखा

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९



नमस्कार

जानकी गाउँपालिका कृषि शाखा अन्तर्गत सम्पन्न कृषि प्रसार कार्यक्रम

१. आ.व. :- २०७८।७९
२. स्थानीय तहको नाम :- जानकी गाउँपालिका
३. आयोजनाको नाम :- कृषि प्रसार कार्यक्रम
४. वार्षिक बजेट रु. :- २५,००,०००।-
५. आयोजना शुरु मिति :- २०७८।०४।०१

क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
१	वागवानी विकास कार्यक्रम					
१.१	तरकारी बिउ किट वितरण कार्यक्रम	४५०००००	४५०००००	१५००	गरिब तथा विपन्न किसानले निशुल्क बीउ पाएको	
१.२	५० प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम	१६०००००	१६०००००	२३०	व्यवसायीक किसानले अनुदानमा बीउ पाएको	
२	वाली विकास कार्यक्रम					
२.१	वषन्ते मकै खेती विस्तार कार्यक्रम (मकैको बीउ वितरण, तालिम समेत)	४००००००	४००००००	३००	मकै खेतीबाट आम्दानी बढेको	


क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
३	वाली संरक्षण कार्यक्रम					
३.१	वाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम (रोग, किरा, झारनाशक विषादी सहयोग) आकस्मिक सेवा समेत	१५००००	१५००००	१५०	रोग किरा नियन्त्रणको लागि निशुल्क विषादी पाएको	
३.२	५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको बीउ वितरण कार्यक्रम	१०००००	१०००००	२६०	च्याउ खेतीबाट आयस्तर बृद्धि भएको	
३.३	च्याउको प्लाष्टिकमा सहयोग	४००००	४००००	२६०	प्लाष्टिक निशुल्क पाएको	

क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
४	माटो सुधार कार्यक्रम					
४.१	माटो परिक्षण तथा नमुना संकलन कार्यक्रम (तालिम, आवश्यक सामग्री खरिद)	१४०००००	१४०००००	१८० भन्दा बढि	माटो जाँचको सुविधा उपलब्ध भएको	

क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
५	चेतनामुलूक कार्यक्रम					
५.१	वडा स्तरीय अगुवा कृषक तालिम	२४०००००	१२०००००	१८० भन्दा बढि	आवश्यकता नुसारको शिप सिकेको	
५.२	स्थलगत घुम्ती तालिम कार्यक्रम (तरकारी /फलफूल नर्सरी)	१२०००००	०			तालिम को लागि पेशिके लिसके को
५.३	स्थलगत घुम्ती तालिम कार्यक्रम (च्याउखेती ,तरकारी खेती)	२४०००००	२४०००००	३६०	च्याउ खेती सम्बन्धि शिप सिकेको	

क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
६	धान दिवस कार्यक्रम	४००००	०			
७	गापा कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन	१०००००	०			
८	कृषि सामाग्री ढुवानी कार्यक्रम	७००००	२००००	विभिन्न साधनहरुबाट ढुवानी गर्दा खर्च भएको		

क्र. सं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रु हजारमा	लाभान्भित संख्या	उपलब्धि	कैफियत
९	आर्थिक विकास समिति (कृषि समिति बैठक)	६०००००	०	बैठक बसेको तर भुक्तानी लिन बाँकी रहेको		
१०	कार्यक्रम अनुगमन तथा भ्रमण खर्च	१५०००००	५०००००	कार्यक्रमको अनुगमनबाट कार्यक्रम प्रभावकारी भएको		
११	विविध	४०००००	२०००००	तथ्याङ्क फाँरम छपाईमा खर्च भएको		
जम्मा		२५००००००	१८९०००००			



पशु सेवा शाखा वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	लाभान्वीत कृषक		जम्मा
					पुरुष	महिला	
१	पशु उपचार सेवा कार्यक्रम	संख्या	१८,३००	७०१७	४४१	८७४	१३१५
२	वडा नं.२,३,५ र ६ मा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने	पटक	४	४	६१	२८३	३४४
३	आकस्मिक रोग उपचार कार्यक्रम	पटक	२	२	२३	५६	७९

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	लाभान्वीत कृषक		जम्मा
					पुरुष	महिला	
४	सबै वडामा निशुल्क खोप कार्यक्रम	पटक	१	१	१३१५	२४६३	
५	प्रयोगशाला सेवा कार्यक्रम(गोवर परिक्षण)	पटक	३	३	१५	८६	१०१
६	साभेदारीमा भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम						

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	लाभान्वीत कृषक		कैफियत
					पुरुष	महिला	
	गा.पा.स्तरिय ३ दिने भैसी पालन तालिम	पटक	२	२	२	४७	४९
७	साभेदारीमा बाखा प्रवर्द्धन कार्यक्रम						
८	गा.पा.स्तरिय ३ दिने बाखापालन तालिम ।	पटक	२	२	५०	०	५०
९	क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम						

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	लाभान्वीत कृषक		कैफियत
					पुरुष	महिला	
१०	पालिका स्तरिय ३ दिने ब्यावशायिक गार्ड/भैसी पालन तलिम ।	पटक	२	१	०	२२	२२
११	पालिका स्तरिय ३ दिने ब्यावशायिक बाख्रा पालन तलिम ।	पटक	२	२	२०	२४	४४
१२	पालिका स्तरिय ३ दिने ब्यावशायिक कुखुरा पालन तलिम ।	पटक	१	१	६	१४	२०
















शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९

शशर्त बजेट

क्र. स.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	१.१.३.३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक ,राहत अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक /कर्मचारीहरु समेत)	५३५०००००	५३५०००००	१००	
२	१.१.३.४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	३६०००००	३६०००००	१००	
३	१.१.४.१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	८८३७०००	८३४०५९९	९४.३८	
	११.१.२.४४५	केन्द्रबाट छनोट भएका नमूना विद्यालय विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान				

क्र. स.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	२.४.६.१	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	४७५००००	४२८३३७४.७८	९०.१७	
	२.७.१३.१०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२२२५०००	२१३८०००	९६.०८	
४	२.७.१३.११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	५१७७०००	३४२६०००	६६.१७	
	२.७.१३.१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२३१००००	१९७९०००	८५.६७	

क्र. स.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	२.७.१३.३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाई सामग्री एवम कक्षा ढ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२१८९०००	२१२१०५०	९६.८९	
	७.२.१.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासिय तथा गैरआवसीय)	२४०८०००	१८०६०००	७५	
५	२.७.११.१	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२३५०५०००	२०७७८८२१	८८.४०	
	२.७.१३.२३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन	४६९०००	४६९०००	१००	

क्र. स.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	२.७.१३.४०	माध्यमिक तह कक्षा मा (१०-९) अङ्ग्रेजी ,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१२९६०००	१२९६०००	१००	
	२.७.१३.४२	GPE को सहयोगमा कोभिड -१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	६१०००००	६१०००००	१००	
जम्मा			११६३६६०००	१०९८३७८४५.४४	९४.३६	

सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम

क्र. स.	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट	प्राप्त गर्ने विद्यालय	खर्च प्रतिशत
१	विज्ञान प्रयोगशाला	६५०००००	शिवपुरी मा.वि.	१००
२	ICT ल्याब व्यवस्थापन	६५०००००	मा.वि.बन्जारेगाउँ	१००

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

क्र.स .	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट	प्राप्त गर्ने विद्यालय	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	४ कोठे भवन	३६०००००	जानकी मा.वि.	१०० प्रतिशत निकास भएको	निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
२	सिभिल इन्जिनियर	५२०००००	जानकी मा.वि.	१०० प्रतिशत निकास भएको	विद्यालयले खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको

जानकी गाँउपालिका

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

आ.व.२०७८/७९ वजेट कार्यक्रम अन्तर्गत गा.पा.को आन्तरिक स्रोत तर्फको
शिक्षा वजेट र खर्च विवरण

क्र.स .	क्रियाकलाप	वजेट रकम	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	शैक्षिक प्रोफाइल र पञ्चवर्षीय शैक्षिक योजना निर्माण	२३००००	१८२०००	७९	१००	
२	वार्षिक परीक्षा सञ्चालन खर्च (कक्षा ८ समेत)	४०००००	४०००००	१००.००	१००.००	
३	गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्षकप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन	७०००००	५०००००	७१.४२	०.००	

क्र.स .	क्रियाकलाप	बजेट रकम	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	वित्तीय प्रगति	कैफियत
४	पढाई मेला सञ्चालन	१०००००	८७२००	८७.२०	१००.००	
५	शिक्षा समितिको नियमित बैठक एवम अनुगमन वापत खाजा तथा भत्ता व्यवस्थापन	२२००००	१५७२८०	७१.४९	१००.००	
६	प्र.अ.हरुको मासिक बैठक सञ्चालन तथा यातायात खर्च	३५००००	३४८०००	९९.४२	१००.००	
७	उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन	२०००००	०	०.००	०.००	
८	गाउँपालिका स्तरीय निबन्ध तथा चित्रकला प्रदर्शनी	१०००००	१०००५०	१००.००	१००.००	

क्र.स .	क्रियाकलाप	बजेट रकम	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	वित्तीय प्रगति	कैफियत
९	शिक्षा समिति तथा विद्यालय प्र.अ.बाट नमूना विद्यालय अवलोकन तथा शैक्षिक भ्रमण २०७८	४०००००	४०००००	१००.००	१००.००	
१०	श्री मा.वि.जोगागाँउ विद्यालय रङ्गरोगन	१३००००	१२६१००	९७.००	१००.००	
११	श्री मा.वि.भाटनपुरवा बाउन्डरी वाल निर्माण	५०००००	३८८७७८	७७.७५	१००.००	
१२	श्री मा.वि.बन्जारेगाँउ माटो पटान	१०००००	९५२२४	९५.२२	१००.००	
१३	श्री नेपाला प्रा.वि.बक्सपुर अपुरो बाउन्डरी वाल निर्माण	३०००००	२९०३६९	९६.७८	१००.००	

क्र.स .	क्रियाकलाप	बजेट रकम	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१४	श्री मदरसा दारुल उलुम मसुदिया गरिब नवाज इन्द्रपुर भवन मर्मत	५०००००	४८३१७६	९६.६३	१००.००	
१५	श्री कालिका प्रा.वि.गेट निर्माण	१५००००	०	०.००	०.००	प्रदेशबाट गेट परेको
१६	श्री ने.रा.प्रा.वि.करमोहना वाउन्डरी वाल निर्माण	१०००००	१०००००	१००.००	१००.००	
१७	श्री जनता प्रा.वि.बनकटवा रङ्गरोगन	७००००	५५५३१	७९.३३	१००.००	
१८	श्री ने.रा.प्रा.वि.पचपोखरा माटो पटान	५००००	४८२५९	९६.५०	१००.००	

क्र.स .	क्रियाकलाप	बजेट रकम	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१९	आ.वि.र मा.वि.तहका शिक्षकहरुका लागि क्षमता विकास तालिम(लेखा र IEMIS)	३०००००	१६७५१४	५५.८३		
२०	शिक्षा शाखा सञ्चालन खर्च	१०००००	९९०९९	९९.००	१००.००	
	जम्मा	५००००००	४०२८५८०	८०.५७		

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण

क्र.स.	स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरूको विवरण	वडा नं.	कार्यक्रमको बजेट रकम रु	कार्यान्वयन को अवस्था	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	प्रगति (प्रतिशतमा)		
							भौतिक	वित्तीय	जम्मा
१	विद्यालयका लागि ल्यापटप र डेस्टप व्यवस्थापन	सबै वडा	३२५००००	खरिद गरि वितरण भएको					
२	विद्यालयका लागि फोटोकपी मेशिन मल्टिफंसन खरिद	सबै वडा							
३	गाउँपालिकाका विद्यालयमा ई हाजिरी जडान कार्य	सबै वडा							
४	जनसहयोग आ.वि.गिजरामा खानेपानी जडान	४	२०००००	कार्य सम्पन्न भएको	१९२५३२	७४६८	१००	९६.२७	१००
५	ने.रा.प्रा.वि.बनियागाउँमा शौचालय मर्मत तथा बालविकास कोठा ढलान	५	४०००००	कार्य सम्पन्न भएको	३७९९८०	२००२०	१००	९५	१००
६	मदरसा अहले सुन्नत तालिमुल कुरान बन्जारेगाँउ भवन मर्मत	३	१५००००	कार्य सम्पन्न भएको	१४३४४६	६५५४	१००	९५.६३	१००

क्र.स.	स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरूको विवरण	वडा नं.	कार्यक्रमको बजेट रकम रु	कार्यान्वयनको अवस्था	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	प्रगति (प्रतिशतमा)		
							भौतिक	वित्तीय	जम्मा
७	शिवपुरी मा.वि.बेन्च डेस्क निर्माण तथा खरिद	१	२५००००	कार्य सम्पन्न भएको	२३९०३५	१०९६५	१००	९५.६१	१००
८	मा.वि.बन्जारेगाउँमा शौचालय निर्माण	३	५०००००	कार्य सम्पन्न भएको	४८२१७०	१७८३०	१००	९६.४३	१००
९	पशुपति प्रा.वि.सहादतपुर शौचालय मर्मत	४	२६००००	कार्य सम्पन्न भएको	२३९६००	२०४००	१००	९२.२५	१००
१०	ने.रा.प्रा.वि.कपासी शौचालय मर्मत	६	२६००००	कार्य सम्पन्न भएको	२५२२००	७८००	१००	९७	१००
११	शिवपुरी मा.वि.कम्पाउण्ड भित्र विद्यार्थीका लागि साइकल स्टेण्ड निर्माण	१	३७००००	कार्य सम्पन्न भएको	३६६१२६	३८७४	१००	९८.९५	१००
१२	ने.रा.प्रा.वि.मानपुर खानेपानी धारा जडान (मोटर सहित)	३	३००००	कार्य सम्पन्न भएको	२९१००	९००	१००	९७	१००
१३	कुवामस्जिद मदरसा रजाय साईगाउँ खानेपानी धारा जडान (मोटर ट्याङ्की सहित)	१	४००००	कार्य सम्पन्न भएको	३९३७७	६२३	१००	९८.४४	१००

क्र. स.	स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरूको विवरण	वडा नं.	कार्यक्रमको बजेट रकम रु	कार्यान्वयनको अवस्था	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	प्रगति (प्रतिशतमा)		
							भौतिक	वित्तीय	जम्मा
१४	मदरसा अनवारे मुस्तफा सहादतपुर खानेपानी धारा जडान (मोटर ट्याङ्की सहित)	४	४००००	कार्य सम्पन्न भएको	३९४४३	५५७	१००	९८.६१	१००
१५	बालविकासका लागि All in one खरिद	सबै वडा	२०००००	खरिद गरि वितरण भएको	२०००००	२०००००	१००	१००	१००
१६	विविध व्यवस्थापन खर्च		५००००		०	०	०	०	०
			६००००००		५२५६८५६	८९३१४४	१००	८७.६१	१००

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

वार्षिक प्रगति विवरण २०७८/०७९

सि न	कार्यक्रमको विवरण	ईकाइ	चौमसिक विभाजन			कुल बजेट(रक म रु हजारमा)	कैफियत
			प्रथम चौमसिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक		
१	महिला लक्षित कार्यक्रम						
	महिला दिवस	पटक		५०,०००		५०.०००	सम्पन्न
१.१	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान			५०,०००		५०.०००	सम्पन्न
१.२	पाठेघर खसेका तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण शिविर	पटक		१०००००		१००.००	सम्पन्न
२	युवा तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम						
२.१	बाल दिवस	पटक					
२.२	बाल क्लव गठन नियमन तथा संचालन		५०,०००	५०,०००		१००.	सम्पन्न

२.३	विद्यालय छोडेका किशोरीहरुको लागी कुशन तथा गुडिया निर्माण तालिम	पटक	१,५०,०००			१५०.	सम्पन्न
२.३	बडा स्तरिय बाल क्लबको बैठक खाजा खर्च	पटक	६०,०००			६०.००	बाँकी
२.४	संरक्षण विहिन तथा जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको लागी सामाजिक सुरक्षा कोष		४०००००	४०००००	२०००००	१०००.००	बाँकी
२ ५	बालबिवाह बिरुद्ध कार्ययोजना निर्माण		३००००००			३०००.००	
३	जेष्ठ नागरिक तर्फ						
३ १	जेष्ठ नागरिक दिवस			५०००००		५००.००	बाँकी

३ २	आमाको बुबाको मुख हेर्ने तथा सम्मान कार्यक्रम			८००००		८०.	बाँकी
४	अपाङ्गता तर्फ						
४ १	अपाङ्गता दिवस				५००००	५०.	समपन्न
४ २	अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण समन्य समितिको बैठक व्यवस्थापन		४००००	४००००	४००००	१२०.००	समपन्न
४ ३	सहयोगी सामाग्री बितरण		६००००			६०.००	बाकी

४ ४	पालिका स्तरिय अपाङ्गता समितिको गठन			२५०००		२५.००	सम्पन्न
४ ५	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिसंग अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम			१००,०००		१००.००	सम्पन्न
५	सामाजिक बिकास सामितिको प्रशासनिक खर्च				२००००	२०	सम्पन्न
६	अनुगमन		१००००		३०,०००	७०	सम्पन्न
७	विविध					१५	सम्पन्न
			जम्मा	६१५०००	१७५०००	१५००	

सम्पन्न कार्यक्रम प्रतिशत ७६%

बाँकी कार्यक्रम प्रतिशत २४%

लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान

- महिला दिवस



लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा समाजमा रहेका कुरीति सम्बन्धि सचेतना मुलक तालिम




बाल विवाह विरुद्धको अभियान











रोजगार शाखा

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सूचीकृत बेरोगार - ५७३

महिला- १६६

पुरुष- ४०७

जम्मा बजेट - ९२,१८,०००।-

आयोजना संख्या - ८

कुल रोजगारी उपलब्ध गराईएको व्यक्ति - ९७

कुल रोजगारीका दिनहरू - ४८३१

जम्मा खर्च- २७,८७,४८७।-

कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु



कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु



राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पंजीकरण शाखा



वार्षिक प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

शशर्त बजेट

जम्मा बजेट : २२,२४,०००/-

जम्मा खर्च भएको : २१,५१,०००/-

बाकि बजेट : ७३,०००/-

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गरेकाे

- प्रथम त्रैमासिक भत्ता वितरण भइसकेको ।
- दोस्रो त्रैमासिक भत्ता वितरण भइसकेको ।
- देस्रो त्रैमासिक भत्ता वितरण भइसकेको ।
- चौथो त्रैमासिक भत्ता वितरण भइसकेको ।



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

सिंहदरबार, काठमाडौं

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मासिक दर



ज्येष्ठ नागरिक
(७० बर्ष उमेर पुगेका)

रु ४०००/-



क्षेत्र तोकिएका/दलित
ज्येष्ठ नागरिक

रु २६६०/-



एकल महिला

रु २६६०/-



विधवा

रु २६६०/-



पूर्ण अपाङ्गता

रु ३९९०/-



अति अशक्त अपाङ्ग

रु २९२८/-



लोपोन्मुख आदिवासी
जनजाति

रु ३९९०/-



बालबालिका

(देशभरका तोकिएका क्षेत्रका तथा दलित
परिवारका एउटै आमाका दुई जना ५ वर्ष मुनिका)

रु ५३२/-

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता

सामाजिक सुरक्षा भत्ता



व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह २०७९ वैशाख १ देखि ७ गते सम्म मनाउने कार्यक्रम संचालन गरियो ।



घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर संचालन भइसकेको।

“नागरिकको व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा, तीनै तहका सरकारको अभियान मार्फत प्राथमिकता”



दर्ता शिविर



व्यक्तिगत घटना दर्ता



जन्म



विवाह



बसाई सराई



जेष्ठ नानरिक



एकल महिला



सोपोलुख जाति



सामन्त विधेद



मृत्यु



लेत्र तोकेका जेष्ठ ननारिक



बालबालिका



अति असक्त अपाङ्गता

“स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको दर्ता शिविरमा सहभागी बनौं।”

दर्ता शिविर संचालन ठुले

स्थान:

मिति:

समय:



नागरिकको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल सरकारको दर्ता शिविर मार्फत प्राथमिकता

दर्ता शिविर

व्यक्तिगत घटना दर्ता

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम



લઘુ ઉધમ (મેડપા શાખા)

વાર્ષિક પ્રગતિ વિવરણ

આ.વ. ૦૭૮/૭૯

बजेट तथा कार्यक्रमहरु

शशर्त बजेट

जम्मा बजेट : ३४,००,०००/-

जम्मा खर्च : २८,२८,०००/-

बाकि रकम : ५,७२,०००/-

कार्यक्रम

- सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा ४ वटा
- घर धुरी सर्वेक्षण मोबाइल एप्स बाट भरेको ११८ वटा
- उद्यमशिलता तालिम ४ वटा ९६ जनालाई
- महिला : ९४
- पुरुष : ३
- सिप विकास तालिम : ५ वटा
- बारब्रा वितरण : ४० वटा
- सिलाई मेसिन : १३ वटा
- स्टुल : १३ वटा (सिलाई व्यवसायीको लागि)

कार्यक्रम

- मोटर : २ वटा (तरकारी व्यवसायी र दुध उत्पादनको लागि)
- पंखा : २ वटा (कुखुरा पालन व्यवसायीको लागि)
- किचन रयाक : १ वटा (नास्ता व्यवसायीको लागि)
- टेबल : ३ वटा (नास्ता व्यवसायीको लागि)
- कुर्सी : १२ वटा (नास्ता व्यवसायीको लागि)
- बंगुर : ४ वटा (बंगुर व्यवसायीको लागि)
- स्तर उन्नति कार्यक्रम तर्फ
बारब्रा तालिम १ वटा र २८ वटा बारब्रा वितरण

कार्यक्रम

- १७ जनालाई तरकारी खेती तालिम १ वटा (स्प्रे टंकी १३ वटा, क्यारेट २८ वटा, हजारी १७ वटा)
- कुखुरा पालन व्यवसायीका लागि डिजिटल तराजु १ वटा.

मेडपा कार्यक्रम तथा अनुगमनका केहि तस्विरहरु.








OPPO Reno6 5G









प्राविधिक शाखा

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९

ढेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ढेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
१	सहादतपुर देखि सी गाउँ जोडने बाटो कालोपत्रे	वडा नं. ४	१,३७,१७,०१३।४२	मैट्हुवा साईमन निर्माण सेवा (आधिकारिक प्रतिनिधि: चिरायु गुरुङ, ९८६६८४०७७५)	०९-०९-७८	०६-०८-२०७९	६९,१२,८५४।३७	रनिङ्ग
२	मानपुर देखि राँझा जोडने बाटो कालोपत्रे	वडा नं. ३	३४,०३,३८७।००	सबिना कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, खजुरा गा.पा. (प्रो. लोक बहादुर दडेल, ९८४४८००९९०)	२०-१०-७८	०३-१५-२०७९	१९,४२,८५७।३५	सम्पन्न
३	गिजरा देखि लैनपुर हुदै कृषि तालिम केन्द्र सम्म बाटो कालोपत्रे	वडा नं. ४	५१,३५,५९१।७	मैट्हुवा साईमन निर्माण सेवा (आधिकारिक प्रतिनिधि: चिरायु गुरुङ, ९८६६८४०७७५)	०९-०९-७८	०३-२०-२०७९	३१,६६,६९७।८५	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
४	कोठारपुर देखि भाटनपुर स्कुल हुदै कैरातीपुर सम्म सडक कालोपत्रे	वडा नं. ६	१,४३,३७,७८३।१४	भण्डारी बिल्डर्स, जानकी -०३, बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: बिनय भण्डारी, ९८५८०३२८५५)	११-२३- २०७८	०३-२०- २०७९	७१,८५,६२८।८५	रनिङ्ग
५	गायत्री स्कुल देखि हनुमान प्रा.वि हुदै खाले पिपरवा सम्म सडक कालोपत्रे	वडा नं. ६	१,४९,९७,११३।६८	मैट्हुवा साईमन निर्माण सेवा (आधिकारिक प्रतिनिधि: चिरायु गुरुङ, ९८६६८४०७७५)	०९-०९- ७८	०३-२०- २०७९	७०,८५,९६३।७२	रनिङ्ग
६	नेपालगंज १ तेजनगर हुदै जानकी ३ जुगुनभरिया गाउँ सम्म सडक कालोपत्रे	वडा नं. ३	२९,९९,०१७।२०	भण्डारी बिल्डर्स, जानकी -०३, बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: बिनय भण्डारी, ९८५८०३२८५५)	०९-२९- २०७८	०३-२५- २०७९	१५,१५,०१५।८६	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
७	गुरुवा गाउँ अधुरो कालोपत्रे निर्माण	वडा नं. ५	५२,२६,४६९।६८	स्ट्रेट लाईन कन्स्ट्रक्सन, खजुरा गा. पा. (प्रो. प्रमोद गौतम, ९८५८०२३८७२)	१२-१५-२०७८	०३-२५-२०७९	३०,२३,९०५।००	रनिङ्ग
८	बढया देखि जोगागाउँ सादक कालोपत्रे	वडा नं ०१	९४,४४,८६४।९१	के.आर. कन्स्ट्रक्सन, कोहलपुर -१०, बाँके (प्रो. अविनाश राना, ९८५८०८९५८०)	०९-१९-२०७८	०३-२५-२०७९	६०,८६,८२५।५८	रनिङ्ग
९	चौधरीपुर बिष्णु थापाको घर देखि पृथ बहादुर के.सी को घर सम्म सडक कालोपत्रे	वडा नं २	१,५०,५१,८५३।२	खुशी बिल्डर्स, बैजनाथ गा. पा., बाँके (प्रो. उमेश शाही, ९८५८०२५०९४)	०७-२६-२०७८	०७-२५-२०७९	७७,७९,०१४।६३	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
१०	बनकटवा चोक देखि पश्चिम चोक सम्म कालोपत्रे	वडा नं २	४२,६४,७६५।३	भट्टराई कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज, बाँके (प्रो. दिनकर भट्टराई, ९८५८०२१२५०)	०७-२५-२०७८	०३-३०-२०७९	२७,३१,०१९।६९	रनिङ्ग
११	बानिया गाउँ भित्र बाटो निर्माण	वडा नं ५	२५,५९,०५७।८७	राजेश निर्माण सेवा, जानकी - ०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),	०७-०६-२०७८	०३-१५-२०७९	१७,७९,३८३।५१	रनिङ्ग
१२	बकसपुर गाउँ को भित्र बाटो कालोपत्रे	वडा नं. ५	२१,१४,९७४।१८	राजेश निर्माण सेवा, जानकी - ०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),	०७-०६-२०७८	०३-१५-२०७९	१२,३०,२७५।०८	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
१३	खाले पिपरावा गाउँ देखि वडारापुर सम्म बाटो कालोपत्रे	वडा नं. २	३४,१०,२७८।४९	राजेश निर्माण सेवा, जानकी - ०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),	०७-०६-२०७८	०३-१५-२०७९	२०,६३,६४५।८१	रनिङ्ग
१४	कपासी डीटापुर रोड मा नाली निर्माण	वडा नं. ६	२५,५९,०५७।८७	राजेश निर्माण सेवा, जानकी - ०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),	०७-०६-२०७८	०३-१५-२०७९	१७,५९,३१४।७१	रनिङ्ग
१५	प्रतिक्षालय निर्माण - ४ स्थानमा	वडा नं	२०,६८,८८८।४८	सिंह कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज, बाँके(प्रो. टिकाराम भुसाल, ९८६६२२१३५४)	१०-१७-२०७८	०३-२५-२०७९	१५,५०,२४८।१३	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
१६	६ नं.वार्ड भवन निर्माण कार्य	वडा नं ०६	५१,८३,७५९।१७	सोनाम कन्स्ट्रक्सन, सिमिकोट, हुम्ला (अधिकारिक प्रतिनिधि: धोन्दुप लामा, ९८४४८०२४६०)	०६-१२-२०७८	०६-३०-२०७९	३६,०७,२५२।४४	रनिङ्ग
१७	धारा खरिद - २७१ थान	वडा नं १ देखि ६ सम्म	२४,३६,१३७।७४	बैस्नो माता सप्लायर्स, नेपालगंज, बाँके (मनिष बर्मा, ९८१६५५५९३३)			१७,४५,५११।००	सम्पन्न
१८	अम्रितपुर देखि कपासी गाउँ सम्म ग्राविल माटो पटान	वडा नं. ६	६,८८,९६३।५४	राजेश निर्माण सेवा, जानकी - ०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),			३,५०,३४५।२	सम्पन्न

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
१९	कृष्ण गोपालको घर देखि महाबलीपुर सम्म बाटो ग्राविल	वडा नं ६	६,०२,३६९।१४	राजेश निर्माण सेवा, जानकी -०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),	०८-०६-२०७८	१२-१५-२०७८	३,०६,५४६।४	सम्पन्न
२०	नेवाजी गाउँ मा जानकी मन्दिर बाउन्नडरी वाल निर्माण	वडा नं २	६,०३,२७७।५३	राजेश निर्माण सेवा, जानकी -०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),			४,३५,६३७।६	सम्पन्न
२१	भैयापुर अमिला नला मन्दिरमा तटबन्धन निर्माण	वडा नं. ५	६,०३,२६४।२२	राजेश निर्माण सेवा, जानकी -०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८१९५६७६२८),			४३६,९१४.५०	रनिङ्ग

ढेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ढेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
२२	प्रशासकिय भवन मर्मत	वडा नं. ३	१७,२३,९४५।१७	एम वाई कन्स्ट्रक्सन, बाँके			१,३६५,८२५.३५	सम्पन्न
२३	पानस आगाडी सुर्खेत रोड देखि भाटनपुर सम्म कालोपत्रे सडक जानकी गा.पा ६	वडा नं ६	३७.५०.२९२।४३	कालिगण्डकी निर्माण सेवा, बर्दिया (प्रो. टिकाराम भुसाल, ९८५८०२६६३२)	१०-१७-२०७८	०३-२५-२०७९	१७.६८.०५८.४०	रनिङ्ग
२४	१५ शैय्या आधारभूत अस्पताल निर्माण	वडा नं. ४	१७,५४,७१,०८७।०८	हिम सगरमाथा / अनक जे.भि., भरतपुर -१०, चितवन (प्रो. दिपक खड्का, ९८५५०५५५२६)	१०-२३-२०७८	१०-२४-२०८०	११,४४,०१,१३२।१२	रनिङ्ग

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
२५	हिरापुर रोड मा कल्भर्ट निर्माण	वडा नं. ४	२९,४९,०७२।३०	आर.सि. बिल्डर्स, बाँसगढी, बर्दिया (९८४९६३५९९८)	१०-२६- २०७८	०३-२०- २०७९	१७,७९,७९८।४८	रनिङ्ग
२६	जुगुनभरिया गाउँमा नाली निर्माण तथा ग्राविल गर्ने कार्य	वडा नं. ३	१९,०४,४०३।८३	भण्डारी बिल्डर्स, जानकी -०३, बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: बिनय भण्डारी, ९८५८०३२८५५)	१०-२५- २०७८	०३-२५- २०७९	१५,९५,०००।००	रनिङ्ग
२७	भाटनपुर मा.वि. स्कुल मा बाउन्नडरी वाल निर्माण	वडा नं ६	७,७९,४५५।८१	माईला एण्ड साईला कन्स्ट्रक्सन, जाजरकोट, (प्रो.			६,५९,६१०।३८	सम्पन्न

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
२८	खेम राज डाँगी को घर देखि निरा शर्मा को घर हुदै कृष्ण मन्दिर जाने बाटो नहर सम्म माटो पटान तथा ग्राविल गर्ने कार्य	वडा नं. ३	७,९९,५३७।१६	भण्डारी बिल्डर्स, जानकी -०३, बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: बिनय भण्डारी, ९८५८०३२८५५)			३,६५,३५६.१२	कार्य सम्पन्न
२९	मतौ रैदास को घर देखि गोपाल चमार को घर सम्म जाने बाटो को नाली तथा ग्राविल निर्माण	वडा नं. ४	९,७९,८४९।३९	राजेश निर्माण सेवा, जानकी -०५, बाँके (अधिकारिक प्रतिनिधि: अरविन्द बर्मा ९८९९५६७६२८),			९,६५,७५४.५०	कार्य सम्पन्न
३०	कन्स्ट्रक्सन अफ लिंक रोड - फेज - २, अस्फाल्ट कंक्रीट रोड कन्स्ट्रक्सन, पिप्रवाहा चौक देखि खजुरा नहर चौक, चेनेज ०+०० देखि ७+२०० कि.मि.	वडा नं. ४, ५, ६	८,९८,८८,५८९।६४	अमर / सिस्ने जे.भि., नेपालगंज-०२, बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: रामजी यादव, ९८५८०२०९९५)	१०-२६-२०७७	०२-०१-२०७९	४,६९,५९,५७९।२५	निर्माण कार्य ८०% सम्पन्न भएको

ठेक्काको विवरण २०७८/७९

सी.न.	योजनाको नाम	ठेगाना	इस्टिमेट रकम	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कैफियत
३१	पिप्रव्हावा चोक देखि खुल्ला कारागार जाने सडक कालोपत्रे , चेनेज ०+०० देखि १+२०० कि.मि.	वडा न. ६	२,९१,४९,८१९।२६	पुस्पंजलि / पि.एस. जे.भि., नौबस्ता , बाँके (आधिकारिक प्रतिनिधि: रामजी यादव, ९८५८०२०१९५	१०-२०-२०७७	०१-३०-२०७९	१,७८,२८,९४७।४८	निर्माण कार्य ७०% सम्पन्न भएको
३२	मोतिपुर, रमुवापुर र बन्जाडे गाउँ सडक कालोपत्रे	वडा न. ३	२,९८,७०,९२७।६९	खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी - ०३, बाँके (प्रो. टेक बहादुर खड्का, ९८५८०२०६३२)	०२-०६-२०७७	१२-३०-२०७८	२,१७,४९,०६२.५६	निर्माण कार्य ९०% सम्पन्न भएको
३३	खजुरा नहर चोक देखि सहादतपुर सम्म सडक कालोपत्रे	वडा न. ४	२,९९,९९,६६४।६०	भैरब / नारायणम जे.भि., नेपालगंज, बाँके (प्रो. जय बहादुर खत्री, ९८५८०२०६५५)	१२-०९-२०७३	१२-३०-२०७८	२,१७,३५,३३५।३०	निर्माण कार्य ९०% सम्पन्न भएको

जानकी गाउँपालिका खजुराखुर्द(बाँके)
आ व ०७८।०७९को योजनाको प्रगति विवरण

योजना स्थिती विवरण

क्र.स.	वडा नं. / ठेगाना	पुर्वाधार योजना	सामाजिक योजना	जम्मा	पुर्वाधारको अवस्था				माटो पटान तथा ग्रावेल मिटर	कल्भर्ट निर्माण	भवन मन्दिर मर्दसा निर्माण	पि सी सी मिटर	पक्की नाली मिटर	प्रतिशत
					पेश की	काम सम्पन्न	सँचालन	बाँकी						
१	१ नं.वडा साईगाउँ	२०	१०	३०	१६	१६	०	४	६६४	०	७	२७४	४७२.३	८०
२	२ नं.वडा बेलभार	३०	६	३६	२५	२५	०	५	१८००	०	४	४०८	७६	८३
३	३ नं.वडा इन्द्रपुर	५१	३	५४	४९	४९	०	२	१९००	०	२९	७६६	८१	९६
४	४ नं.वडा खजुराखुर्द	२०	६	२६	१८	१७	०	२	१८७८	०	०	४५९	१५९	८५

जानकी गाउँपालिका खजुराखुर्द(बाँके) आ व ०७८।०७९को योजनाको प्रगति विवरण


योजना स्थिती विवरण

[illegible]

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको

जनशक्ति विवरण :

- मन्त्रालयको स्वीकृत दरवन्दी संख्या : ३२
- कार्यरत संख्या : २८
- करार कर्मचारी संख्या : ७४
- दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत संख्या : १
- जम्मा कर्मचारी संख्या : १०३



न्यायीक समिति

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७८/७९


सि. नं.	मुद्दा संख्या			फछौँट संख्या							बाँकी मुद्दा संख्या	कार्यान् वयन हुन बाँकी
	जिम्मेवारी सरि आएका मुद्दा आ.व. २०७७ ०७८	नयाँ दर्ता आ.व. ०७८।०७९	जम्मा मुद्दा	मिलापत्र / मेलमिलाप	मुद्दा फिर्ता	खारेज	डिसमिस	तामेली	निर्णय भएको मुद्दा	जम्मा		
	०९ थान	०९थान	१८ थान	१ थान मुद्दा मेलमिलापको लागी जानकी गा.पा. ४ नं. वडा कार्यालयको मेलमिलाप शाखामा पठाएको ।	-	-	-	-	७ थान	८ थान	१० थान	

जनस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको समिक्षा

आ.व. २०७८/७९

स्वास्थ्य शाखा
जानकी गाउँपालिका

पालिकाको नक्सा (स्वास्थ्य संस्थाहरू देखिने गरी)



पालिकाको सामान्य जानकारी


जम्मा वडा संख्या	६	अस्पताल संख्या	१
जम्मा जनसंख्या	४६७८०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	०
१ बर्ष मुनिको जनसंख्या	९८३	स्वास्थ्य चौकी संख्या	६
५ बर्ष मुनिको जनसंख्या	४९५२	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ संख्या	०
अनुमानित जिवित जन्म संख्या	९९१	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	०
१५-४९ बर्षका विवाहित महिला	९४८३	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संख्या	०
अनुमानित गर्भवति संख्या	१२३९	आयुर्वेद औषधालय	०
६० वर्ष वा सो भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक संख्या	NA	बर्थिङ सेन्टर संख्या	३ (थप १गर्ने निर्णय)
पूर्ण खोप घोषणा भएका वडा संख्या	६	प्रयोगशाला भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
खुला दिशामुक्त घोषणा भएका वडा संख्या	६	खोप क्लिनिक संख्या	३४
पूर्ण संस्थागत प्रसूती भएका वडा संख्या	०	गाउँघर क्लिनिक संख्या	१८
		महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका	१०

पालिकाको अन्य स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जानकारी

क्षयरोग डट्स सेन्टर संख्या	६
माइक्रोस्कोपीक केन्द्र संख्या	०
सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र संख्या	३
आइयूसिडी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था संख्या	६
इम्प्लान्ट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	६
५ वटै अस्थाइ परिवार योजना सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था संख्या	६
किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
पोषण पुनर्स्थापना गृह वा केन्द्रको संख्या(OTC)	६
२०७५ को निर्देशिका अनुसार गठन भएका स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समितिहरूको संख्या	६
स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति नियमित बैठक बसेको समिति संख्या	०
एम्बलेन्स (चाल अवस्थामा रहेका) संख्या	०


सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्था	संख्या
सामुदायिक अस्पताल	०
सर्पदंश उपचार केन्द्र	०
निजी अस्पताल	१
पोलिक्लिनिक	०
क्लिनिक	४
डाइगोनोस्टिक सेन्टर	०
प्रयोगशाला	०
फार्मेशी	१

जम्मा सेवाग्राही	51105 Janaki Rural Municipality
Data / Period	Shrawan 2078 to Baisakh 2079
New Clients Served स्वास्थ्य संस्था	32759
Total Clients Served स्वास्थ्य संस्था	41795
Total FCHVs within Catchment Area	810
Health Facilities within Catchment Area-FCHVs-People Served	38044
Health Facilities within Catchment Area-Immunization Clinics-Planned	340
Health Facilities within Catchment Area-Immunization Clinics-Conducted	340
People Served from Immunization Clinic	7255
Health Facilities within Catchment Area-Outreach Clinics-Planned	180
Health Facilities within Catchment Area-Outreach Clinics-Conducted	177
Health Facilities within Catchment Area-Outreach Clinics-People Served	5252




REPORTING STATUS

Monthly Distribution of Reporting Status



OU Level Distribution of Reporting Status



Unreported


Timely

Data entered by parent facility

Late

Electronically submitted by facility


Monthly Distribution of Reporting Status




आमा सुरक्षा कार्यक्रमको समीक्षा

3 years trend


Any time First ANC visit




First ANC as per protocol



4 visits as per protocol




Institutional Delivery



5 years trend

■ At least one ANC
■ 1st visit as per protocol



Organi sation unit	Janaki o1			Janaki o2			Janaki o3			Janaki o4			Janaki o5			Janaki o6			Janaki Rural Municipalit y		
Data / Period	2076/ 77	2077/ 78	2078/ 79	2076/ 77	2077/ 78	2078/ 79	2076/ 77	2077/ 78	2078/ 79	2076/ 77	2077/ 78	2078/ 79	2076/ 77	2077/ 78	2078/ 79	207 6/77	2077/ 78	207 8/79	207 6/77	2077/ 78	207 8/79
At least one ANC	137.8	158.8	102.4	87	118	100.8	94.9	94.6	58.6	95.5	103	78.7	149.3	152.6	118.7	138.5	154.4	98.7	115.3	127	88.8
1st visit as per protoca l	125	141.8	88.8	105.1	106.5	90.2	83.5	82.1	54.1	80.3	93.2	72.8	141.2	139.4	100.7	112.2	132.9	88.9	105.6	112.9	79.1
4 protoca l visit	107.9	103	101.5	83.3	92.1	72.7	54.3	74.7	63.4	55.3	66.2	71.1	102.9	138.7	90.1	100	94	85.4	81.4	92.7	79.2
Institut ional Deliver y	86.6	94.5	85.8	104.3	108.6	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.2	124.2	113.1	46.5	50.2	45.1

PNC 1st Vs PNC 2nd

Period	Shrawan 2076 to Asar 2077		Shrawan 2077 to Asar 2078		Shrawan 2078 to Asar 2079	
Organisation unit / Data	Percentage of postpartum women who received a PNC check-up within 24 hours of delivery	Percentage of women who had 3 PNC check-ups as per protocol (1st within 24 hours, 2nd within 72 hours and 3rd within 7 days of delivery)	Percentage of postpartum women who received a PNC check-up within 24 hours of delivery	Percentage of women who had 3 PNC check-ups as per protocol (1st within 24 hours, 2nd within 72 hours and 3rd within 7 days of delivery)	Percentage of postpartum women who received a PNC check-up within 24 hours of delivery	Percentage of women who had 3 PNC check-ups as per protocol (1st within 24 hours, 2nd within 72 hours and 3rd within 7 days of delivery)
51105 Janaki 01	86.6	88.4	90.9	105.5	85.8	105.9
51105 Janaki 02	104.3	93.5	108.6	79.9	97	79.7
51105 Janaki 03	8.3	31.9	1.2	43.6	0	38
51105 Janaki 04	0	33.3	0	81.2	0	85.3
51105 Janaki 05	27.9	27.9	40.9	79.6	11.9	61.9
51105 Janaki 06	112.8	114.9	124.2	117.4	113.1	116.3
51105 Janaki Rural Municipality	52.7	62.4	55.6	80.5	46.7	7

Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response

Death FY 2078/79

Particular	Number
Number of Maternal Deaths at Hospital/HF	5
Belbhar	2
Indrapur	2
Belahari	1
Still birth	5 (Our HF)
Number of verbal autopsy completed	5
Number of Maternal death reported in web-based MPDSR	5
Other Deaths	
Major responses taken to prevent similar maternal and perinatal deaths in future :	
Causes of Death:-	
Perinatal Death:-	
Maternal Death:-belbhar case handled by untrained HW Home delivery and PPH others Eclampsia	

Home delivery reported by FCHV

Period	Shrawan 2076 to Asar 2077		Shrawan 2077 to Asar 2078		Shrawan 2078 to chaitra 2078	
Organisation unit / Data	Home Delivery - live birth	Home Delivery - still birth	Home Delivery - live birth	Home Delivery - still birth	Home Delivery - live birth	Home Delivery - still birth
SAIGAUN HP_BANKE	5	0	1	0	0	0
BELBHAR HP_BANKE	0	0	0	0	3	0
INDARPUR HP_BANKE	49	0	46	1	25	1
KHAJURAKHU RDA HP_BANKE	28	0	30	2	20	3
BELAHARI HP_BANKE	56	2	77	0	52	0
GANAPUR HP_BANKE	9	0	1	0	3	0
51105 Janaki Rural Municipality	147	2	155	3	103	4
	149		158		107	

सुरक्षित मातृत्व का उपलब्धि हरु


- हरेक पल्ट गर्भवती जाच गर्न आउने महिला लाई नुन र साबुनको प्रोत्साहन स्वरूप दिइदै आएको ।
- गत बर्ष सम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवा नरहेको मा हाल ४ संस्था सुचिकृत र सेवा २ वटा बाट
- ग्रामिण USG कार्यक्रम सुरुवात
- PNC home visit कार्यक्रम को अपेक्षित उपलब्धि हासिल
- गर्भवती र सुत्केरी महिला हरुको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

समस्याहरु

- भौतिक पूर्वाधार को कमि
- सबै वडा मा बर्थिंग सेन्टर नहुनु /Lab सेवा नहुनु
- कुनै कुनै समुदायमा संस्था मा गएर प्रसुती हुन न मान्ने
- ५ जना आमा हरुको मृत्यु (maternal mortality)
- गर्भवती हरुमा उपयुक्त पोषण को कमि पोषण
- आमा समुहमा महिला हरु intrest नदिने आउन न मान्ने

समाधानका उपायहरू

- आमा समुहमा स्वास्थ्यकर्मी सहभागी हुने
- श्रीमान सासु संग अन्तरक्रिया
- आमा समूह मा खाजा को व्यवस्था
- आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाको लागि Fund व्यवस्था गर्ने



केहि झलकहरु























पोषण कार्यक्रमको प्रगति अवस्था


Registered child) अर्धवार्षिक २०७८/७९




■ 0-11 month
■ 0-23 month

साईगाउ स्वास्थ्य चौकी
बेलभार स्वास्थ्य चौकी
इन्द्रपुर स्वास्थ्य चौकी
खजुराखुर्द स्वा.चौकी
बेलहरी स्वा चौकी
गनापुर स्वास्थ्य चौकी
पालिका

Underweight among new registered cases(अर्धवार्षिक २०७८/७९)



औसत भेट (०-२३ महिना)



OTC Services

Data	Number of cases admitted at outpatient therapeutic centers (OTPs)		
Period / Organisation unit	51105 Janaki Rural Municipality	BELAHARI HP_BANKE	BELBHAR HP_BANKE
Shrawan to Poush 2078	29	7	22
Shrawan 2078 to Falgun 2078	44	18	26


Case load in OTC is higher.

In spite of decision to start OTC in all health centre not started yet.

खोप कार्यक्रमको समिक्षा


Immunization Coverage

51105 Janaki Rural Municipality



Vaccine Drop Out

51105 Janaki Rural Municipality



पूर्ण खोपको अवस्था

क्र.सं.	स्वास्थ्य संस्थाको नाम /वडा नं	घरधुरी सर्वेक्षणमा संलग्न ०-१५ महिना सम्मका बालबालिका को तथ्यांक			घरधुरी सर्वेक्षणमा संलग्न १६-२३ महिना सम्मका बालबालिका को तथ्यांक			कैफियत
		खोप पाएका ०-१५ महिनाका बालबालिका	छुट खोप पाएका ०-१५ महिनाका बालबालिका	०-१५ महिना क पूर्ण खोप पाएको जम्मा बालबालिका	खोप पाएका १६-२३ महिनाका बालबालिका	छुट खोप लगाएका १६-२३ महिना भित्रका बालबालिका	१६-२३ महिना क पूर्ण खोप पाएको जम्मा बालबालिका	
१	साईगाउ स्वास्थ्य चौकी	२९४	०	२९४	७८	३५	११३	
२	बेलभार स्वास्थ्य चौकी	१०३	०	१०३	१००	२०	१२०	
३	इन्द्रपुर स्वास्थ्य चौकी	२५८	०	२५८	१३२	१७	१४९	
४	खजुराखुर्द स्वास्थ्य चौकी	११०	०	११०	७५	११	८६	
५	बेलहरी स्वास्थ्य चौकी	१८९	०	१८९	५१	२७	७८	
६	गनापुर स्वास्थ्य चौकी	१९६	०	१९६	६१	२७	८८	
	गाउ पालिका	११५०	०	११५०	४९७	१३७	६३४	२१.६

जानकी गा.पा.खोप कार्यक्रमका राम्रो पक्षहरु

- खोप कभरेज राम्रो रहेको $>90\%$ MR 2(High Coverge)
- Low drop out (0.11 DPT 1st vs MR2)
- खोप कार्यक्रम Category 1 st मा रहेको
- सबै बच्चाहरु लाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको ।
- सबै १५ महिना देखि १५ बर्ष सम्म टाइफाइड विरुद्ध को खोप प्रदान गरिएको ।
- नियमित भ्याक्सिन मा टाइफाइड को खोप पनि समावेश गरिएको


खोप कार्यक्रम का समस्या

- गाउ हरु मा खोप लगाउने स्थानको समस्या
- पालिका मा खोप कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न fridge न रहेको
- खोप ढुवानी मा साधन नहुदा समस्या

केहि झलकहरु








समुदायमा आधारित
बाल तथा नवशिशु
कार्यक्रम को समिक्षा


Diarrhoea incidence and treatment (2-59 month)


51105 Janaki Rural Municipality



ARI incidence

51105 Janaki Rural Municipality






परिवार नियोजन कार्यक्रम


परिवार नियोजन साधन नया प्रयोगकर्ता

51105 Janaki Rural Municipality



परिवार नियोजन का हल प्रयोग कर्ता

51105 Janaki Rural Municipality



परिवार नियोजन कार्यक्रम

- राम्रा पक्ष
- Most of the method are accepted by the community
- नराम्रा पक्ष
- People Don't prefer long acting method IUCD which have less side effect
- Donot prefer Permanent Method like vasectomy and minilap

केहि झलक हरु





अन्य कार्यक्रम हरु


- Malariya control
- हातिपाईले आम औसधि सेवन कार्यक्रम
- म.स्वा.स्वयम् सेविका कार्यक्रम
- क्षयरोग कार्यक्रम
- कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम
- HIV /AIDS/PMTCT कार्यक्रम
- कोभिड भ्याक्सिन कार्यक्रम

यस आ.व.मा कोभिड भ्याक्सिन मा गरिएका कार्यहरुका झलक हरु



Contact tracing





आ.व. २०७९।८० का स्मरणीय प्रगतिहरु

आ.व.२०७८/७९ मा वार्षिक
समिक्षामा बाँके जिल्लाको द वटै
स्थानीय तह मध्ये
कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको
आधारमा

जानकी गाउँपालिका
स्वास्थ्य शाखा प्रथम भएको छ







आ.व. २०७८/७९ बाट सामाजिक
सुरक्षा भत्ता ६ वटा वडाहरूमै गई
वितरण गरिने गरि **NIC ASIA BANK**
सँग सम्झौता गरिएको छ ।

पालिकाले सुरक्षा र व्यवस्थापन
पक्षको जिम्मा लिएको छ ।

बाँकेको जानकारी गाउँपालीकाको भवन ठेक्का सम्झौता
सकिने बेलासम्म पनि आधा मात्रै काम भएको छ ।

आउदो माघ ३० गतेभित्र सक्ने गरि सम्झौता गरेको
श्री थेगिम - श्री कृष्ण - निशान जेभीले सम्झौता गरेका
हुन ।

यसको लागि ताकेता लगाई अब काम सम्पन्न गर्ने
गरि निर्माण व्यवसायीले काम नै अघि बढाईरहेको
छ ।



जानकी गाउँपालीकाले गाउँ अध्यक्षसँग छोरी
कल्याण कार्यक्रम मार्फत

२०७९ साल श्रावण १ गते पछि जन्मेका
सबै छोरीहरुलाई २० वर्षे जीवन बीमा
कार्यक्रम थालिएको छ ।

यसका लागि पालिकाले प्रति वर्ष ५०००
किस्ता जम्मा गरीदिने गरि Reliance
Insurance सँग सम्झौता भइ काम धमाधम
अघि बढिरहेको छ ।

शिक्षक दरबन्दि मिलानको काम सम्पन्न भएको छ

आधारभुत तहमा ११ दरबन्दि नपुग (१४ वटा मदरसा र १ वटा धारमिक विद्यालय समेत)

माध्यामिक तहमा २५ वटा दरबन्दि नपुग यसका लागि शिक्षण सिकार्ड अनुदान १५ वटा छ गाउँपालिका अनुदान १८ वटा छ करीव ९० लाख लगानीमा

अब थप १ करोड १० लाख लगानि आवश्यक छ आगामि शै स २०७० बाट स्वयंसेवक शिक्षकहरु रहने निर्णय भएको छ ।

आव २०७९ । ८० मा

पेट्रोल र डिजेलको कुपन बन्द
गरिएको छ
तलबमै आवश्यक रकम थपेर
उपलब्ध गराईने

आव २०७९ । ८० मा

मा. शहरि विकास मन्त्री ज्यु बाट
सिकलसेल अस्पताल तथा
अनुसन्धान केन्द्रको सिलान्यास
गरिएको छ

आव २०७९ । ८० मा

मा. भौतिक तथा यातायात मन्त्री
ज्यु बाट जानकि देखि बर्दिया
जोडने ९ किमि सडकको
सिलान्यास गरिएको छ

आव २०७९।८० मा

कुल बजेट : ५९५३५९००० ।

निशर्त : ३५१५५९०००

सशर्त

संघ : २२०८०००००० ।

प्रदेश : ३३००००००० ।

जिसस : १८७४०००० ।

आव २०७८ । ७९ मा बेरुजुको अवस्था

कुल बेरुजु : ८ करोड २४ लाख

बेरुजु फछ्यौँट प्रकृत्यामा रहेको : २ करोड
५६ लाख



Covid Vaccination







धन्यवाद

केहि जिज्ञाशा

